

ОТЧЕТ

О расходах средств на реализацию инициативных  
проектов, прошедших конкурсный отбор в 2024 году в рамках  
государственной программы Новосибирской области  
«Управление финансами в Новосибирской области»  
по состоянию на 01.10.2024 года

Администрация Соколовского сельсовета  
Колыванского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная  
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	План	Исполнение
1	Общая сумма Проекта	915802,80	915802,80
2	Средства Субсидии	632654,40	632654,40
3	Средства бюджета поселения	150000,00	150000,00
4	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии	23,71	23,71
5	Инициативные платежи	75000,00	75000,0
6	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии	11,85	11,85
7	Денежные средства граждан	75000,00	75000,00
8	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии	11,85	11,85
9	Денежные средства инициативных предпринимателей и юридических лиц	0	0
10	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	58148,40	58148,40

Глава Соколовского сельсовета  
Колыванского района Новосибирской области  Виканов Е.А.

Дата

ВЫПИСКА  
Из лицевого счета  
По состоянию на 01.10.2024 года

1. Наименование городского, сельского поселения Новосибирской области  
Администрация Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области

№ п/п	Платежный документ		Код дохода	Сумма, рублей
	Дата	Номер		
1	15.04.2024	417471	01011715030100000150	75000,00
2	17.06.2024	193097	01020229999100000150	632654,40

Глава Соколовского сельсовета  
Колыванского района Новосибирской области



Виканов Е.А.

Дата

от «31» января 2024г.

ОТЧЕТ

О реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в  
2024 в рамках государственной программы Новосибирской  
области «Управление финансами  
В Новосибирской области», по состоянию  
на 01.10.2024г.

1. Наименование Проекта: Благоустройство территории кладбища  
д.Малый Оеш Кольванского района Новосибирской области
2. Место реализации Проекта: д. Малый Оеш Кольванского района Новосибирской области  
Муниципальное образование Администрация Соколовского сельсовета Кольванского  
района Новосибирской области

Населенный пункт д. Малый Оеш

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	915802,80	915802,80
2	Финансовое обеспечение, всего:	915802,80	915802,80
2.1	Средства Субсидии	632654,40	632654,40
2.2	Средства бюджета поселения	150000,00	150000,00
2.3	Инициативные платежи, всего:	75000,00	75000,00
2.3.1	Денежные средства граждан	75000,00	75000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	58148,40	58148,40



3.1	Вклад жителей поселения	0	0
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: \_\_\_\_\_

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Жители поселения:

Уборка территории кладбища от мусора, спил деревьев, вывоз мусора.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

Приобретены строительные материалы, установлено ограждение

7. Дата начала осуществления Проекта – 24.06.2024г. ввода объекта в эксплуатацию – 07.08.2024г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа входе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

Низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
Недобросовестный подрядчик	
Недостаточно времени для качественного выполнения работ	
Неблагоприятные погодные условия	

Несвоевременная поставка закупленного оборудования	
Прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Соколовского сельсовета

Кольванского района Новосибирской области Виканов Е.А.

Руководитель инициативной

Ф.И.О.(отчество – при наличии)

Дата

