

ВЫПИСКА
Из лицевого счета
По состоянию на 01.07.2024 года

1. Наименование городского, сельского поселения Новосибирской области
Администрация Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области

№ п/п	Платежный документ		Код дохода	Сумма, рублей
	Дата	Номер		
1	15.04.2024	417471	01011715030100000150	75000,00
2	17.06.2024	193097	01020229999100000150	632654,40

Глава Соколовского сельсовета
Колыванского района Новосибирской области



Виканов Е.А.

Дата

ОТЧЕТ

О расходах средств на реализацию инициативных
проектов, прошедших конкурсный отбор в 2024 году в рамках
государственной программы Новосибирской области
« Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на 01.07.2024 года

Администрация Соколовского сельсовета
Колыванского района Новосибирской области

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	План	Исполнение
1	Общая сумма Проекта	915802,80	599750,00
2	Средства Субсидии	632654,40	442404,00
3	Средства бюджета поселения	150000,00	104900,00
4	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии	23,71	0
5	Инициативные платежи	75000,00	52446,00
6	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии	11,85	0
7	Денежные средства граждан	75000,00	52446,00
8	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии	11,85	0
9	Денежные средства инициативных предпринимателей и юридических лиц	0	0
10	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	58148,40	0

Глава Соколовского сельсовета

Колыванского района Новосибирской области

Виканов Е.А.

Дата



от «31» января 2024г.

ОТЧЕТ

О реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в
2024 в рамках государственной программы Новосибирской
области «Управление финансами
В Новосибирской области», по состоянию
на 01.07.2024г.

1. Наименование Проекта: Благоустройство территории кладбища
д.Малый Оеш Колыванского района Новосибирской области
2. Место реализации Проекта: д. Малый Оеш Колыванского района Новосибирской области
Муниципальное образование Администрация Соколовского сельсовета Колыванского
района Новосибирской области

Населенный пункт д. Малый Оеш

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	915802,80	599750,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	915802,80	599750,00
2.1	Средства Субсидии	632654,40	442404,00
2.2	Средства бюджета поселения	150000,00	104900,00
2.3	Инициативные платежи, всего:	75000,00	52446,00
2.3.1	Денежные средства граждан	75000,00	52446,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	58148,40	0

3.1	Вклад жителей поселения	0	0
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: _____

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Жители поселения:

Уборка территории кладбища от мусора, спил деревьев, вывоз мусора.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

Приобретены строительные материалы

7. Дата начала осуществления Проекта – 24.06.2024г. ввода объекта в эксплуатацию - _____ г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа входе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

Низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
Недобросовестный подрядчик	
Недостаточно времени для качественного выполнения работ	
Неблагоприятные погодные условия	

Несвоевременная поставка закупленного оборудования	
Прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Соколовского сельсовета

Кольванского района Новосибирской области



Виканов Е.А.

Руководитель инициативной

Ф.И.О.(отчество – при наличии)

(подпись)

Дата